

ЗВІТ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТУ В РАМКАХ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ІНІЦІАТИВ МІСЦЕВИХ КАРПАТСЬКИХ ГРОМАД

Назва проекту: «Облаштування зони відпочинку в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення "Сторожинець" по вул. О.Кобилянської, 25 в м. Сторожинець Чернівецької області»

Отримувач коштів: КП «Карп Еко-2010»

Партнери (за наявності): _____

Територія реалізації проекту (область, район): Чернівецька область, Сторожинецька міська територіальна громада, м.Сторожинець

РОЗДІЛ І. АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

1. Вплив зовнішніх чинників

Які найбільш істотні зовнішні політичні, економічні або соціальні чинники (на місцевому, регіональному або національному рівнях) вплинули на діяльність в рамках проекту? Які труднощі виникали в процесі реалізації проекту?

Зовнішні політичні, економічні та соціальні чинники, які б могли вплинути на діяльність в рамках проекту відсутні.

Перепонами в швидкій реалізації проекту стали: надходження фінансування в кінці року, тривалий термін спрощеної процедури, погодньо-кліматичні умови.

2. Реалізовані заходи

Будь ласка, перерахуйте і коротко проаналізуйте реалізовані заходи, ефективність різних складових проекту.

Назва заходу	Запланована діяльність відповідно до робочого плану	Фактичне виконання	Коментар
Облаштування ставка	Розробка та вивезення ґрунту, укладання залізобетонних труб та бетонних каналізаційних труб, засипання траншей, котлованів, демонтаж та улаштування укріпних смуг із залізобетонних плит	Розробка та вивезення ґрунту Демонтаж укріпних смуг із залізобетонних плит	Процедура спрощеної закупівлі тривала з 06.11.20р. до 04.12.20р. 23.12. укладено Договір на виконання робіт із ПП «Магістраль Буд Україна». На даний час у зв'язку із несприятливими погодними умовами дію
Улаштування доріжок, сходів	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних мощень бруківкою сірою та кольоровою, установка поребриків, улаштування сходів залізобетонних, улаштування покриттів сідців і підсідців з керамічних плиток		
Облаштування освітлення	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки та укладання в борознах кабелю. Установлення вуличних світильників	Закуплено вуличні світильники	Договору продовжено до 15.02.2021р. в частині виконання робіт
Встановлення альтанки	Закупівля та встановлення альтанки		
Встановлення лавиць	Закупівля та встановлення лавиць	Закуплено лавиці	

Проведення врочистого оновленого пам'ятки паркового місцевого значення «Сторожинець»	Інформування про проект, відкриття зони відпочинку, рекламування парку та його популяризація серед населення.	
інформування у ЗМІ та інтернет-ресурсах	Інформування жителів про облаштування зони відпочинку в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення "Сторожинець" по вул. О.Кобилянської, 25 в м. Сторожинець Чернівецької області	Інформування жителів в інтернет-ресурсах про початок та хід реалізації облаштування зони відпочинку в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення "Сторожинець"
Виготовлення та встановлення інформаційного стенду про парк	Інформування населення, підвищення обізнаності, культурного рівня населення, відвідувачів парку про об'єкт природно-заповідного фонду	

3. Результати проекту

Проаналізуйте, будь ласка, ступінь досягнення очікуваних результатів проекту. У випадку якщо про отримання якого-небудь результату можна буде судити тільки через певний час після закінчення проекту, оцініть перспективи його досягнення. Аналіз повинен підтверджуватися відповідними статистичними даними, довідками органів влади, результатами досліджень і опитувань, публікаціями в ЗМІ, відгуками партнерів і представників цільової аудиторії. Надайте не більше трьох фотографій, які демонструють досягнення результатів проекту.

Результат	Заплановано	Фактично досягнуто	Джерела перевірки
1.1.	розчищено та облаштовано 1 ставок	частково	Проектно-кошторисна документація-локальний кошторис, Акт виконаних робіт, платіжне доручення, Договір про надання послуг
1.2.	облаштовано доріжки бруковкою – 211 м.кв		
1.2.	встановлено сходи до ставка – 1 шт.		Проектно-кошторисна документація-локальний кошторис, Акт виконаних робіт, платіжне доручення, Договір про надання послуг

1.3.	прокладено 236,9 м. кабелю для освітлення		Проектно-кошторисна документація-локальний кошторис, Акт виконаних робіт, платіжне доручення, Договір про надання послуг
1.3.	встановлено вуличні світильники – 10 шт.	частково	Проектно-кошторисна документація-локальний кошторис, Акт виконаних робіт, платіжне доручення, Договір про надання послуг
1.4.	встановлено альтанку – 1 шт		Проектно-кошторисна документація-локальний кошторис, Акт виконаних робіт, платіжне доручення, Договір про надання послуг
1.5.	встановлено лавиці -- 6 шт.	частково	Проектно-кошторисна документація-локальний кошторис, Акт виконаних робіт, платіжне доручення, Договір про надання послуг
2.1.	проведено 1 відкриття оновленого парку		ЗМІ, інтернет-ресурси
2.2.	здійснено не менше 3 публікацій в ЗМІ, інтернет-ресурсах	частково	ЗМІ, інтернет-ресурси
2.3.	встановлено 1 інформаційний стенд		Акт виконаних робіт, платіжне доручення, Договір про надання послуг

4. Перспективи подальшої діяльності


Як планується використовувати результати проекту надалі? Прокоментуйте, будь ласка, перспективи продовження і розвитку діяльності, розпочатої в рамках проекту.

За допомогою реалізації даного проекту ми змінюємо життя однієї із найбільших територіальних громад на краще, підвищуючи інвестиційну привабливість адміністративного центру громади, покращуючи природно-рекреаційну інфраструктуру, популяризуючи природну спадщину, що в загальному сприяє ефективному територіальному розвитку.

5. Інформаційно-промоційна складова


Яким чином популяризовано та інформовано громадськість про результати проекту?

Інформування громадськості, інформація про виконання заходів проекту висвітлюється в інтернет-ресурсі Life in Storozhynets, Сторожинець-інфо, на сайті та на інтернет-сторінці (у фейсбуці) Сторожинецької міської ради.



РОЗДІЛ II. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
2.1. Витрати проекту

Статті витрат (відповідно до бюджету проекту)	Партнер	Передбачено бюджетом проекту, грн	Фактичні витрати			Відхилення від бюджету проекту (гр. 6 – гр. 3)
			За рахунок коштів гранту, грн	За рахунок власного внеску, грн	Разом фактичних витрат за статтею, грн (гр. 4+гр.5)	
I	2	3	4	5	6	8
Придбання лавочок садових	-	35496,00	15600,00	15600,00	15600,00	19896,0
Придбання світильників вуличних	-	27552,00	34350,00	34350,00	34350,00	-6798,0
Розробка та встановлення інформаційного стенду	-	5000,00	0	0	0	-
Послуги підрядної організації по облаштуванню зони відпочинку парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Сторожинець"	-	424394,0	200000,00	50000,00	250000,00	Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень Акт приймання-передачі виконаних робіт за грудень
Проектні роботи	-	8100,0	0	0	0	-
Вартість експертизи проектної документації	-	2700,0	0	4008,00	4008,00	Акт приймання-передачі виконаних робіт – від 29.12.2020р. за договором №26-0626-20/EO
Разом витрат	-	503242,00	249950,00	54008,00	303958,00	X



2.2. Зведена інформація щодо надходжень і витрат проекту

Показники	Кошти гранту		Власний внесок		Разом, грн (гр. 2+гр.4)
	сума, грн	частка, %	сума, грн	частка, %	
I	2	3	4	5	6
1. Надійшло коштів на реалізацію проекту	250000,00	49,7	253242,00	50,3	
2. Затверджено витрат у бюджеті проекту	250000,00	49,7	253242,00	50,3	
3. Фактичні витрати, підтверджені первинними документами (сума повинна відповідати даним табл. 2.1)*	249950,00		54008,00		
4. Відхилення від бюджету проекту (рядок 3 – рядок 2)	50,00				
5. Сума коштів, що підлягає дофінансуванню за рахунок коштів гранту (рядок 3 – рядок 1)	50,00	X	X	X	X

*Сума не може перевищувати витрат, затверджених у бюджеті проекту

Підпис бухгалтера проекту: _____

М.Г.Горохівська

Підпис керівника: _____

Г.Карп

Дата: _____

М.П.

